

在建高速公路和高等级公路项目完成建设投资情况

截至 2014 年 8 月 31 日,广西交通投资集团有限公司在建公路项目本年度累计完成投资 76.81 亿元。各项目完成投资情况如下表:

序号	项目	2014 年投资额 (亿元)				自开始建设累计完成投资(亿元)	占总投资%
		目标投资额	本月完成投资	自年初累计完成的投资额	完成年度任务比例		
1	岑溪至水汶	1	610	5260	52.60%	243802	99.85%
2	河池至都安	1	1420	9020	90.20%	656711	100.17%
3	南宁外环	2.7	13173	50768	188.03%	606828	117.00%
4	灌阳至凤凰	5	6650	24700	49.40%	267919	88.02%
5	百色至靖西	2	3000	17677	88.39%	737583	100.48%
6	靖西至那坡	2.2	2950	16870	76.68%	702364	102.06%
7	三江至柳州	23	14452	57614	25.05%	615882	49.38%
8	桂平至来宾	2.5	2633	16604	66.42%	463268	101.76%
9	来宾至马山	15	16666	81865	54.58%	499560	79.00%
10	马山至平果	12	13914	64926	54.11%	330276	79.92%
11	崇左至靖西	28	31800	183207	65.43%	532567	44.94%
12	柳州至武宣	16	14000	88200	55.13%	362537	71.07%
13	梧州至柳州	35	11061	114134	32.61%	382704	19.47%
14	广西滨海公路	1.5	1104	9517	63.45%	59973	5.76%
15	桂林至南宁高速公路改扩建	10	290	8390	8.39%	51440	2.27%
16	梧州环城高速	5	600	3800	7.60%	36268	5.90%
17	河池至百色	5	2000	8880	17.76%	19955	1.20%
18	乐业至百色	1	710	4884	48.84%	12479	0.73%
19	靖西至龙邦	0.1	700	1750	175.00%	6800	2.78%
	合计	168	137732	768066	45.72%	6588916	38.56%